

“Aqilli piyodalar o‘tish yo‘lagi” loyihasini hayotga tadbiq qilish jarayonida bajarilayotgan ishlar

Ogohlantiruvchi belgilar (8 ta) to‘liq bitkazilib karkazga o‘rnatilishga tayyor holatga keltirildi. Belgilarga 10000 ta foto diod va 10000 taresistorlar ishlatildi. 8 kvadrat metr izalatsion shaffof oyna, 8 kvadrat metr metal qopqoqlar va yana shuncha fomeks matriallar sarflandi. 21 metr metal profillar aylana shaklga keltirildi. Foto diof va resistorlarning sxemalarga briktirilishi uchun 500 metr izolatsia simlari sarflandi.

6 ta infroqizil sensorlar 2 ta 2mbp Hikvision kameralar va metal karkaz uchun 159 mm diametrli trubaladan 13metr harid qilindi. 89mm diamterli trubadan 42 metr, 80x60 metal profil 70metr, 60x60 metal profil 45 metr, list 14mm qalinlikda 1 kvadrat metr ishlatildi.

Metall karkazni o‘rnatish uchun hujjatlishtirish ishlari: Andijon Shahar obodonlashtirish boshqarmasi, Andijon Shahar suv oqava boshqarmasi, Andijon Shahar elektr energiyasi boshqarmasi, Hudud gaz ta‘minoti boshqarmasi, Andijon Shahar telekamunikatsiya boshqarmasi, Andijon Shahar hokimligi, Andijon viloyati yo‘l harakati havfsizlik bosh boshqarmasi va Avtoyo‘l boshqarmalaridan metal to‘sinlarni yo‘lga o‘rnatish uchun ruhsatnomalar olindi.



